

	2019				2020				2021				2022				2023			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Umbaumaßnahme AZL (Bahnhofstraße)																				
Planung und Ausführungsvorbereitung	■	■	■	■	■	■	■	■												
geplante Auftragsvergabe								◆												
Bauvorbereitung und Bauphase (3 Bauabschnitte)									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baumaßnahmen Dresdner Bahn																				
Vorabmaßnahme (Leistungsverlegung)	■	■	■	■	■	■	■	■												
Planung und Ausführungsvorbereitung	■	■	■	■	■	■	■	■												
geplanter Baubeginn Hauptbaumaßnahme								◆												
Bauvorbereitung und Bauphase									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Baumaßnahmen UTB																				
Planung und Ausführungsvorbereitung	■	■	■	■	■	■	■	■												
geplanter Baubeginn (Prognose UTB)								?												
Bauvorbereitung und Bauphase (Prognose UTB)									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Situation / Projektstand

Allgemein:

- Abstimmungen bez. Technik und Terminen laufen planungsbegleitend seit 2018

Umbaumaßnahme AZL:

- Entwurfsplanung im Freigabelauf

Dresdner Bahn:

- Vorabmaßnahmen zur Leistungsverlegung laufend
- Ausführungsvorbereitung laufend

Baumaßnahmen UTB:

- In Planung, keine detaillierte Terminalschiene vorliegend

Nächste Schritte im Projekt AZL

- Bearbeitung Ausführungsplanung
- Präzisierung der Abstimmungen mit Versorgern und Leistungsträgern sowie mit BVG auf Basis der freigegebenen Entwurfsplanung
- Präzisierung Bauablauf im Zuge der Ausführungsplanung